ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
51)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ-ರಾಘುಶೆಲ್ವರ್ ರವರಿಗೆ Improvements to roads at 2nd main 3rd cross of Manjunathanagara W.No.14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:17-6-2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:28-9-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 11 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ತಾಂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ 30/5
52)	ಶ.ಇ.ಗ) ಪಂಡಿತ್ (51) ರ ಎಚಿಂಗಿಂ 11 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಧಿಕೃತ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಕೋರಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 30/5/13
53)	ಕಾ.ವಾ.ಅ) ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ 1000/- ರಂತೆ ವಿಧಿಸಿಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಇಇ 30/5